



哈爾濱工業大學  
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

# 基建工作简报

2017 年第 1 期（总第 1 期）

## 目 录

<b>【党建工作】</b> .....	1
◆ 处党支部开会学习校党委警示教育大会相关精神.....	1
◆ 处党支部召开“两学一做”推进会.....	2
◆ 处党支部接受机关党委督导检查 .....	3
<b>【投资与规划】</b> .....	4
◆ 我校向工信部上报化学楼等五个建设项目的调整报告.....	4
◆ 组织相关部门召开土木学院科研实验楼项目建设工作推进专题会议.....	4
◆ 到拟建土木学院科研实验楼、交通学院实验楼进行现场踏勘.....	5
◆ 启动一校区学生公寓改造项目论证工作.....	5
<b>【工程建设】</b> .....	6
◆ 迎检工作 .....	6
◆ 前期工作 .....	6
◆ 招标工作 .....	6

◆ 在建项目进展情况 .....	7
<b>【学习交流】</b> .....	15
◆ C9 及工信部部属高校调研学习 .....	15
◆ 我处九三社员参加红旗渠干部学院培训学习 .....	17

## 【党建工作】

### ◆ 处党支部开会学习校党委警示教育大会相关精神

2017年5月2日，基建处党支部召开全体党员大会，党支部书记盖遵彬同志向全体党员传达了学校党委2017年4月26日学校警示教育大会的相关精神。会议重点传达了以下部分内容：一、校党委常务副书记熊四皓同志关于各党支部专题组织生活会及各基层党建工作专项检查的情况通报，详细传达了在检查过程中发现的各个支部的具体问题；二、校党委常委、纪委书记才巨金同志关于巡视期间一定时间段内发现的违规接待问题调查处理情况和党的十八大以来学校对违规违纪情况处理的通报；三、校党委王树权书记和周玉校长在警示教育大会上的讲话。与会党员对上述传达的内容进行了认真的讨论。全体党员一致表示将坚决拥护学校党委的决定，并且要引以为鉴，做到举一反三、警钟长鸣，保持清正廉洁本色。旗帜鲜明讲政治，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威，严格落实“两个责任”。把纪律挺在前面，把握运用好“四种形态”，从严执纪，让党纪真正成为“带电的高压线”。全方位扎紧制度的笼子，加强对权力运行的监督和制约。在开展工作时不跨越红线，不触碰底线，老老实实，踏踏实实的完成本职工作，为建设世界一流大学贡献力量。

2017年5月31日，基建处党支部按照哈尔滨工业大学“学习贯彻十八届六中全会精神、深入推进全面从严治党”专题网络培训班要求，利用国家教育行政学院的网络教育平台开展了本支部线上集体学习活动。利用难得的线上集体学习，党支部书记盖遵彬同志带领支部

全体党员学习了中纪委驻教育部纪检组长王立英老师主讲的“加强高校反腐倡廉建设”。通过线上集体学习活动，我支部党员受益匪浅，结合我处工作性质内容与基建项目管理实际，针对基建管理中易出现的问题，基建处党支部要求每位党员深刻领会十八届六中全会精神，认真履责、廉洁自律，紧抓腐败容易滋生的重点领域和关键环节，贯彻落实中央八项规定，强化内部监督，切实加强自身廉政建设。



#### ◆ 处党支部召开“两学一做”推进会

2017年6月12日，基建处党支部召开“两学一做”学习教育常态化制度化推进会，党支部书记盖遵彬同志主持会议。

首先，党支部书记盖遵彬向全体党员介绍了学校、机关党委关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的总体要求及具体实施方案，并就党支部落实“两学一做”学习教育常态化制度化进行了工作安排。党支部书记盖遵彬向全体党员传达了2017年基建处党支部党员培训计划，并强调党支部要以“三会一课”制度为抓手，查摆支部自身存在的问题、直面问题，把“两学一做”学习教育作为党员教育的基本内容，长期坚持、形成常态。

其次，党支部书记盖遵彬向全体党员传达了《中共哈尔滨工业大

学委员会 2017 年党风廉政建设和反腐败工作要点》。按照《中共哈尔滨工业大学纪律检查委员会关于做好《党风廉政建设责任书》和《廉政自律承诺书》签订工作的通知》（哈工大纪【2017】6 号）的文件要求，举行了基建处党风廉政建设责任书签约仪式，副处级以上领导人员签订了《党风廉政建设责任书》，各科室负责人和部分重点岗位工作人员签订了《廉洁自律承诺书》。



#### ◆ 处党支部接受机关党委督导检查

按照机关党委推进“两学一做”常态化制度化全面检查工作方案的要求，2017 年 6 月 16 日，基建处党支部于行政楼 435 会议室接受机关党委第五检查组慕永国组长，检查组成员一行 6 人的督导检查。

党支部书记盖遵彬同志对本支部基本情况、落实“两学一做”常态化制度化情况、落实党风廉政建设和作风建设情况、党支部建设情况、落实意识形态教育情况、党员教育培养情况等六个方面进行了自查情况汇报，提出了本支部存在的问题及整改完成情况，并对整改没完成的问题提出了整改措施。检查组组长慕永国同志对基建处党支部给予了一定的肯定，就如何做好离退休党员的工作、如何在基建任务繁重的情况下开展好党建工作进行了沟通和探讨。慕永国同志强调，

切实加强机关党建工作意义重大，基层党组织应充分发挥战斗堡垒作用，持续深入开展“两学一做”学习教育，加强党风廉政建设和作风建设。



## 【投资与规划】

### ◆ 我校向工信部上报化学楼等五个建设项目的调整报告

按照工信部对中央预算内投资项目的管理规定，5月19日我校向工业和信息化部上报了化学楼等五个建设项目的调整报告，内容涉及化学楼、基础科研楼、科技创新大厦、留学生及外国专家宿舍和威海校区图书馆项目的建设规模、建设周期和概算调整情况。

### ◆ 组织相关部门召开土木学院科研实验楼项目建设工作推进专题会议

6月1日，基建处组织学校相关部处在行政楼333会议室召开土木学院科研实验楼项目建设工作推进专题会议。会议由徐殿国副校长主持，校办、财务处、审计处、国资处、总务处、保卫处、教育基金会、土木学院等相关单位参加。会议对土木学院科研实验楼项目建设中遇到的相关问题进行了充分讨论，并提出了解决方案，由基建处形成会议纪要转发给相关单位留存。



### ◆ 到拟建土木学院科研实验楼、交通学院实验楼进行现场踏勘

6月13日，处长何林、副处长张德严到二校区土木学院进行现场施工路径踏勘，并就土木学院科研实验楼项目建设中的具体问题与土木学院、代建公司人员进行了讨论。同时对交通学院拟建项目进行现场踏勘，了解项目建设相关情况。



### ◆ 启动一校区学生公寓改造项目论证工作

5月22日，处长何林、副处长张德严到工信部规划司对学校学生公寓改造项目进行初步沟通、汇报。5月24日，基建处启动一校区学生公寓改造项目论证工作，处领导就项目的设计方案分别于6月5日、12日、15日、20日多次与设计单位进行沟通讨论，并到现场实地踏勘，对项目的户型方案、房间采光、周边遮挡等具体问题进行讨论。

## 【工程建设】

### ◆ 迎检工作

- 1、布置在建工程自检，迎接建筑市场大检查。
- 2、组织相关单位接受执法局施工现场检查。

### ◆ 前期工作

- 1、组织化学楼总包及分包单位布置化学楼工程竣工备案的相关工作。
- 2、完成化学楼采暖系统节能检测、水质检测。获得南岗区卫生局核发的化学楼饮用水卫生许可证。
- 3、完成科技创新大厦及基础科研楼竣工测量的现场工作。
- 4、完成留学生及外国专家宿舍项目立面审批。
- 5、协调工大附中、设计院及环境学院三个单位完善人防建设手续。
- 6、整理松北专家公寓、贵新街教师住宅竣工资料。
- 7、完成文轩小区水质检测。
- 8、完成文轩住宅小区 A、B 栋竣工备案工作，A、B 栋获得备案证。C 栋备案正在办理过程中。

### ◆ 招标工作

- 1、完成哈尔滨工业大学留学生及外国专家宿舍消防工程、智能化系统工程招标工作。
- 2、完成科技创新大厦及基础科研楼建设项目道路、雨排及路灯工程施工的招标公告，招标文件及招标前期手续。
- 3、编撰科技创新大厦和基础科研楼门厅的招标公告和招标文件。



4、完成留学生及外国专家宿舍的防火门和防火窗招标工作。

5、完成哈尔滨工业大学留学生及外国专家宿舍乘客电梯设备采购与安装的招标工作。

6、提交哈尔滨工业大学留学生及外国专家宿舍散热器招标申请。

7、完成 4290 电梯招标前期工作。

## ◆ 在建项目进展情况

### 基础科研楼工程

土建方面：完成 21 层至负 2 层水磨石地面 500 目至 2000 目磨盘精磨，硬化剂浸涂抛光机抛光施工。负 1-2 层古铜拉丝钢板踢脚线安装，负 1-2 层墙面乳胶漆喷涂。1 层室内水磨石地面铺装，36 目-120 目磨盘粗磨。2 至 21 层卫生间木门安装，15 至 20 层走廊轻质隔墙壁纸粘贴，21 层至 3 层楼内墙面细小裂纹修补处理，室外无地库一侧散水坡换土回填 2:8 灰土等项目。

电气方面：负 1 层至机房层电缆敷设完成，竖井插接箱安装、竖向电缆绑扎完成，3 至 11 层照明灯具安装完成，12 至 19 层电源箱配线安装完成，2 至 21 层插座箱配线完成，配电室母线完成 90%，剩余部分厂家正在订做。

电井照明分支电缆及配电箱配线完成。地上 12 至 21 层照明灯具及 1 至 21 层开关插座、安全指示灯等尚未安装。

水暖方面：完成 21 至 6 层室内暖气立管刷油。因一层室内地面变更为水磨石，为施工方便特将原已安装完成的散热器拆除。

消防方面：消防喷淋管整改，局部管线刷漆找零。

通风方面：21-20层及地下室通风管外层保暖。

电梯方面：电梯调试5部，一层电梯门口底槛标高调整。



一层水磨石安装铜条



散水坡下换填二八灰土

## 科技创新大厦工程

### 1. 土建专业：

- (1) 二至七层、地下一层、地下二层水磨石地面精磨。
- (2) 阳台刚性地面混凝土施工。
- (3) 楼内抹灰、大白找零整改。
- (4) 一层至十层卫生间木门安装、门锁安装。

(5) 十四层至二十一层走廊壁纸粘贴。

(6) 屋面刚性防水层开裂处整改。

(7) 出屋面机房抹滴水檐。

(8) 主楼部分散水坡挖土。

(9) 车库出屋面小房干挂理石。

## 2. 电气专业：

(1) 强电专业安装室内照明、走廊照明、卫生间、开水间照明。电井内电缆敷设。电业局主电缆桥架敷设，墙面及地面钻孔。

(2) 弱电专业新增点位预留线缆敷设。电井内水平光缆敷设及各层桥架观感处理。

(3) 消防电专业模块安装及点位调试。

## 3. 水暖、消防、给排风专业

(1) 水暖专业供暖管刷油漆，实验室内洗手盆供水管调整。全楼供水、排水、雨排管路进行找零检查。

(2) 消防水池回填完成。一层、二层的消防管刷油。

(3) 空调给排风专业进行地下一层、二层新风机房、排风机房的风管和水管用橡塑板进行了保温，并检查全楼给排风口的安装，对不符合要求的风口进行了重装。



地下室墙面大白施工



车库屋面防水粘贴



车库出屋面小房干挂理石



散水坡土方开挖

### 留学生及外国专家宿舍

#### 1、进度方面：

A 栋：四至八层顶梁板支模、钢筋绑扎完成，混凝土浇筑完成。  
九层顶梁板支模、钢筋绑扎进行中。

B 栋：四至八层顶梁板支模、钢筋绑扎完成，混凝土浇筑完成。

C 栋：四至七层顶梁板支模、钢筋绑扎完成，混凝土浇筑完成。  
八层顶梁板支模、钢筋绑扎进行中。


D 栋：三至四层顶梁板支模、钢筋绑扎完成，混凝土浇筑完成。  
四层混凝土养护，顶板放线。

截至 5 月底，A 栋施工进度较慢，其余单体与总进度计划基本相符。进度方面采取的措施：（1）增加 A 栋施工人员，加班加点保证追上进度。（2）做好新的进度计划，绑钢筋与混凝土的时间要规划好。





钢筋施工



B栋9层竖向钢筋绑扎施工



混凝土施工





电气现场预留预埋施工

激光通信总装测试项目

土建工程施工情况：

4月25日—5月3日二层室内墙面抹灰施工；外墙墙面抹灰施工；

4月25日—4月26日屋面隔汽层施工；

4月26日—4月27日二层塑窗安装；

5月6日—5月7日二层卫生间地面找平层施工；

5月4日—5月10日一层室内墙面抹灰施工；

5月4日—5月21日外墙苯板粘贴、支挂玻纤网施工、苯板面层刮胶；

5月6日—5月7日卫生间防水层施工；

5月7日—5月8日二层室内地面钢筋绑扎；

5月10日地面浇筑混凝土施工；

5月11日—5月12日一层地面垫层施工；

5月13日—5月14日二层室内地面浇筑混凝土；

5月15日—5月16日一层地面防潮层施工；

5月17日—5月18日一层地面钢筋绑扎；

5月20日—5月25日屋面防水层施工；  
5月20日—5月21日外墙玻璃及幕墙安装；  
5月21日—5月23日粘贴卫生间墙砖；  
5月22日—5月25日二层硅酸钙板安装；  
5月23日—5月24日一层干挂龙骨骨架安装；  
5月24日—5月25日外墙仿石涂料喷涂底漆；  
水暖工程施工情况：

4月25日—4月30日排水立管安装；  
5月1日—5月4日给水立管安装；  
5月5日—5月10日散热器挂钩定位；  
5月11日—5月14日排水支管安装；  
5月11日—5月18日给水支管安装；  
5月19日—5月24日楼内找零活；



屋面防水施工



室内地面钢筋绑扎

电气工程施工情况：

4月25日—5月5日电缆桥架安装；  
4月25日—5月4日室内接地干线焊接；

5月19日—5月24日避雷带支架安装、焊接；

5月1日—5月15日管内、桥架内敷线；

5月13日—5月19日电缆敷线；

哈尔滨龙安消防设施安装有限公司施工情况

4月25日—4月30日消防自动报警系统管内穿线；

4月25日—4月27日消防水阀门、设备安装；

4月25—5月7日防排烟管道安装；

4月29日—5月7日防排烟设备安装



## 【学习交流】

### ◆ C9 及工信部部属高校调研学习

5月16日-19日，我处四名同志分别到清华大学、北京大学、北京航空航天大学、北京理工大学、上海交通大学、复旦大学、南京大学、南京航空航天大学、南京理工大学9所高校进行调研学习。本次调研充分结合学校的综合人事制度改革，并针对实际工作中遇到的各种困难和问题，对9所高校的基建管理部门职能和职责进行了深入的探讨和交流。



到北京航空航天大学调研



到北京理工大学调研



到南京航空航天大学调研

## ◆ 我处九三社员参加红旗渠干部学院培训学习

5月31日-6月4日，我处九三社员张娇娜同志跟随校党外人士红旗渠培训班到河南省林州市红旗渠干部学院进行为期三天的培训学习。同期还有校教工党支部书记培训班。校党委常务副书记熊四皓在开班式上讲话并为教工党支部书记培训班授旗。林州市委常委、组织部部长、红旗渠干部学院常务副院长刘建勇为党外代表人士培训班授旗。

熊书记对培训班学员提出三点要求：一是要珍惜机会，认真学习。认真学习红旗渠优秀先进的红色教育文化，认真参与现场教学，亲身感受实物史料，亲耳聆听先辈故事，增强真情实感，真正触动心灵，增强将红旗渠精神内化于心、固化为坚定理想信念的思想自觉，真正做到学有所悟、学有所获。二是要联系实际，力求实效。自觉将“自力更生，艰苦创业，团结协作，无私奉献”的红旗渠精神贯彻到实际工作中去，增强政治能力和党务工作能力，提高调动党员和群众积极性的能力以及立足本职岗位干事创业的能力，为“双一流”建设添砖加瓦。三是要端正学风，严于律己。要严格要求自己，遵守学习纪律、排除一切干扰，保证出勤、保证课堂效果，带着问题学习、带着思考交流，认真撰写学习总结，将学习的内容转化为自身的本领、能力和水平。

教工党支部书记班学员代表张广玉、党外代表人士班学员代表谭忆秋分别发言。他们表示，要珍惜这次学习机会，认真学习红旗渠



精神，继承弘扬红旗渠精神，将其内化于心、外化于行，为学校“双一流”建设做出新的更大贡献。

培训期间，学员们通过课堂教学、体验教学、观摩教学、现场教学、理论研讨等方式，在全员参与、全方位感悟中，见事见人见精神，接受了一次深刻的红色洗礼，深刻领会了红旗渠精神的内涵、外延、时代价值，进一步明确了自身担负的责任与使命。

